



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๕๐๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๓๔๓/๒๔๒๕  
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๑๗

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

๒. สำเนาบันทวิกข้อมความสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๕๐๐

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๐๔๙

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๖๗๐,๑๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๘,๒๐๙,๙๐๐.-บาท (สิบแปดล้านสองแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลา ...

“เรียนดี มีความสุข”

ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการลงนามสัญญาจ้าง / ก่อนนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ  
New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๐๔๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ  
ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชน  
จะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ ภาวคณินท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐

E-mail : [budget.obec@gmail.com](mailto:budget.obec@gmail.com)

ส.น.

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๑๗



สนพ. สพฐ.	รับ
เลขที่รับ	๕๐๓๐
วันที่	13 ก.ย. 2567
เวลา	11.20 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศง.	
๕3719	
วันที่	12 ก.ย. 2567
เวลา	

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ของโรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๓๒๗๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๓๖๔๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๗๗๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๓๕ วัน ซึ่งรายการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๕,๖๙๐,๔๕๕ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๖๗๐,๑๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๒ ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๘,๒๐๙,๙๐๐ บาท (สิบแปดล้านสองแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ

/ให้ครบ...

ให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชลลดา แจงทองค์)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มอบ.....



(นางสาวลิลิน ทรงสาสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑ ๓ ก.ย. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

๐.๖๔ ค.จันทร

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐.๒๖๒๘.๕๓๒๐

ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๕๕๐๐

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และโรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง  
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้  
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๒. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๓. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  
ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานงบประมาณ  
พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาของทั้ง ๓ รายการ

๑. อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่าย  
จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๗๕๕,๒๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสน  
ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๗,๓๒๕,๘๐๐.-บาท  
(สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างาน  
ตามสัญญาต่อไป

๒. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่าย  
จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๖๗๐,๑๐๐.-บาท (สามล้านหกแสน  
เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๘,๒๐๙,๙๐๐.-บาท  
(สิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างาน  
ตามสัญญาต่อไป

๓. อาคาร ...


“เรียนดี มีความสุข”

๓. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาทุตกพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๗๗๖,๑๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๑,๑๒๓,๙๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงิน ค่างานตามสัญญาต่อไป



ซึ่งทั้ง ๓ รายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลาก่องหนี่ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๔๙๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗, ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๑๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๒๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และรายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาทุตกพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙

ร.ว.ศธ.
เลขที่ ๒๕๖๗
วันที่ ๒๕๖๗ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๐๑

ว่าที่ร้อยตรี 

- อนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ (ธนุ วงษ์จินดา) เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ให้ ส.พ.ร. ดำเนินการตามหนังสือ สำนักงานงบประมาณข้างต้น อย่างเร่งรัด และติดตาม สนับสนุนการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการแล้ว และ ทุก ๓๐ วัน

สร.ศธ.
เลขรับที่ ๒๒๓๕
วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๑๕
<input type="checkbox"/> บท. <input type="checkbox"/> ปม.
<input checked="" type="checkbox"/> สว. <input type="checkbox"/>
ตรวจ 
ทาน
เสนอ
ส่ง 

พลตำรวจเอก  “เรียนดี มีความสุข”  
 (เพิ่มพูน ชิดชอบ)  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๒

ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๔๕๐๑ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนวัดพุทธบูชา  
กรุงเทพมหานคร

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว


ในการนี้ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕,๕๖๘,๗๐๘.-บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๙,๗๓๑,๓๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าว อยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนที่ผู้พันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน

ระยะเวลา ...

“เรียนดี มีความสุข”


ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๒๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗, ที่แนบ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา, แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน), ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี   
(ธนุ วงษ์จินดา)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
- ไซ้ สฟลู. ดำเนินการทบทวนหนังสือสำนักงบประมาณช่วงต้น อย่างเคร่งครัด และติดตามสนับสนุนการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการโดยเร็ว และทุก ๓๐ วัน

ร.ว.ศธ.
เลขที่ 2454
วันที่ 0 ก.ย. 2567
เวลา 11.04

พลตำรวจเอก   
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๓๓ ก.ย. ๒๕๖๗

สร.ศธ.
เลขรับที่ 2236
วันที่ 19 ก.ย. 2567
เวลา 14.16
<input type="checkbox"/> บท. <input type="checkbox"/> ปม.
<input checked="" type="checkbox"/> สว. <input type="checkbox"/>
ตรวจ 
ทาน
เสนอ
ส่ง 

“เรียนดี มีความสุข”





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐๒๖๒๘.๕๓๒๐.  
ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๔๕๐๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนจ่านกร้อง  
จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้  
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) ตำบลบ้านกา  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านสี่แสน  
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณ  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานงบประมาณ  
พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาของทั้ง ๒ รายการ

๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่าย  
จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๓๒๑,๙๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสน  
สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๕,๙๗๘,๑๐๐.-บาท  
(สี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างาน  
ตามสัญญาต่อไป


๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) ตำบลบ้านกา  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านสี่แสน  
เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน  
๗,๔๕๓,๖๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว  
ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๐,๐๓๖,๔๐๐.-บาท (สี่สิบล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ  
ให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

ซึ่งทั้ง ๒ รายการ ...

“เรียนดี มีความสุข”


ซึ่งทั้ง ๒ รายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่า  
 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน  
 นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบ  
 ว่าด้วยการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็น  
 ต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลา  
 ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณ  
 ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด  
 ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๔๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๗๘ ลงวันที่  
 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน  
 ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)  
 และรายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา)  
 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้าน  
 สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยตรี   
 (ธนู วงษ์จินดา)  
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน  
 ข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
- ให้ ส.พ.ร. ดำเนินการทบทวนหนังสือสำนักงานงบประมาณข้างต้น  
 อย่างเคร่งครัด และตัดทอน สนับสนุน การดำเนินการ  
 ให้นำผลแล้วเสร็จโดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการโดยด่วน และทุก ๓๐ วัน

ร.ม.ว.ศ.ร.
เลขที่ 2459
วันที่ 20 ก.ย. 2567
เวลา 11.07

สร.ศ.ร.
เลขรับที่ 2237
วันที่ 19 ก.ย. 2567
เวลา 14.17
<input type="checkbox"/> บท. <input type="checkbox"/> ปม.
<input checked="" type="checkbox"/> สว. <input type="checkbox"/>
ตรวจ 
ทาน.....
เสนอ.....
ส่ง ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก   
 (เพิ่มพูน ชิดชอบ)  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ก.ย. ๒๕๖๗ “เรียนดี มีความสุข”